



الرقم: ٤٦/٢٠٢٤
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٥

الموضوع: بخصوص طلب تنفيذ مقترحات وتوصيات تقرير لجنة قرارنا رقم ١٦٨ ق تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩. (م.د)

السيد رئيس مجلس مدينة حمص

إشارة إلى مكرة مديرية الرقابة الداخلية بالمحافظة رقم ٣٧/ص.م.ر. تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١ المعدة نتيجة بيان الرأي بالشكاوى الواردة على بريد المكتب الصحفي للمحافظة حول مشروع تعبيد وترتيف وإعادة تأهيل شارع تدمر من دوار فدومون حتى كورنيش /٨/ آذار المنفذة بموجب العقد رقم ٢٦/ل.م.٢٠٢٣ والموافق على المتكرة من قبلنا وفق ما انتهت إليه من مقترحات حيث تضمن المقترح رقم /١/ الطلب اليكم:
تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بقرارنا رقم ١٦٨ ق تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ فيما يخص إعادة تنفيذ المشروع واستعادة المبالغ المصروفة وباهتمامكم الشخصي وهي:

أولاً- المقترحات:

- ١- الإحالة إلى مديرية الشؤون القانونية لديكم للتأكد من إجراءات التعاقد وإجراءات لجنة المناقصة وذلك بسبب وجود تناقض في اسم المتعهد في محضر لجنة المناقصة.
- ٢- إزالة جميع الاعمال المنفذة (بلاط انترولك - أطاريق انترولك) في كامل المشروع وترجيلها وإعادة تنفيذها وفق المواصفات والشروط الفنية دون أن يحصل المتعهد على أية فروق للأسعار وهي الأعمال التي تتم إعادة تنفيذها وفق التواريخ الجديدة بالإضافة لعدم رضوخ الأعمال تنفيذها لتبرير المدة أو إبقاء الوضع على حاله بعد استرجاع كامل المبالغ المصروفة على هذه البنود واعتبار هذه الاعمال تبرع لصالح مجلس مدينة حمص في حال ارتضى مجلس المدينة ذلك وعلى مسؤوليتهم مع رش طبقة من الرمل فوق البلاط لإملاء الفراغات بين البلاط حفاظاً عليها من التخلخل والحرك.

- ٣- قشط سماكة ٢ سم وسطياً من القميص الإسفلتي في الحارتين ثم رش طبقة mco لاصقة بمعدل ٠,٥ كغ/م^٢ ثم تقيص قميص إسفلتي بسماكة ٦/سم على كامل مساحة الحارتين بما فيها مناطق التوسع بالميول المناسبة التي تضمن تصريف المياه باتجاه الشوالات المطرية وبعد قيام المتعهد بتقديم خطة تصميمية للمجبول الإسفلتي أصولاً قبل البدء

الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
محافظة حمص
الرقم: ٤٦/٢٠٢٤
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٥

إلى كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة حمص
للاطلاع و التقيد بمضمونه

محافظ حمص

المهندس نعيم حبيب مخلوف
بالتفويض أمين عام المحافظة
المهندس شادي ماجد الطي

صورة إلى: م. المدونة
- ١١١١ - التعملة الادارية

بتنفيذ القميص دون أن يحصل المتعهد على أية تعويض أو فروق للأسعار عن الأعمال التي تتم إعادتها وفق التواريخ الجديدة بالإضافة لعدم روضح الأعمال المعاد تنفيذها لتبرير المدة.

٤- استعادة المبلغ المصروف بالبند رقم ٣/ من الكشف التقديري من المتعهد المتضمن تقديم ومد وحي مجبول زفتي بمجال حرارية لزوم وترميم وإصلاح مقطع الطريق لعدم تنفيذه وعدم الحاجة إليه أصلاً في دراسة هذا الطريق.

٥- استعادة المبالغ المصروفة بالبند رقم ١٠-١١-١٢/ لعدم تنفيذها لغاية تاريخ الكشف الذي تم من قبل اللجنة.

ثانياً- التوصيات:


- ١- عدم قيامكم بتدقيق الدراسة من جهة علمية أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص حرصاً على صحتها.
- ٢- أن الدراسة تخلو من جدول تفصيلي للكميات ومخططات نموذجية وهذا ما يجعل تفاصيل التنفيذ مبهمه وغير واضحة وعرضة للتنفيذ العشوائي لذلك من الواجب أن يتم إعداد دراسة متكاملة لكل مشروع تتضمن الكشف التقديري وجدول حساب الكميات وجدول تحليل الأسعار والمخططات التوضيحية اللازمة ودفتر الشروط الفنية الخاصة وتدقيقها من جهة أخرى أصولاً.
- ٣- عدم قيام المتعهد بتقديم خطة عمل تصميمية لمجبول الإسفلتي قبل تنفيذ طقة المجبول الإسفلتي وفقاً لما نصت عليه الشروط الفنية لتتم مقارنة نتائج التجارب التي تجري على طبقة المجبول الإسفلتي ولذلك تمت المقارنة مع الشروط العامة.

- ٤- الطلب من جهاز الاشراف للمشروع بضرورة التقيد بما نصت عليه الشروط الفنية حرصاً على جودة التنفيذ مضمون التعميم رقم ٣٧١/س.ح تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧.

لتنفيذ المطلوب أعلاه وإعلامنا بما يشعر بالتنفيذ بالسرعة الكلية

محافظ حمص

المهندس ندير حبيب مخلوف



صورة إلى:

- فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص.
- مديرية التنمية الإدارية: للتعميم على كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية بضرورة التقيد بمضمون تعميمنا رقم ٣٧١/س.ح تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧ وإعلام من يلزم بما يشعر بالتنفيذ.
- مديرية الرقابة الداخلية مع المرفقات: للمتابعة.

- المصنف:

